Klantverantw.:
Opdrachtn.:
Tel.: - Fax: -
GSM: -

Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

ProKo.: LS01 **Klant / Opdrachtgever:** Verslagnr.: 5384675
verslagnr.: ALG. ELEK.
Datum: 20/05/2020 STEENBRUGSESTEENWEG 81
8210 LOPPEM

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

ALGEMEENHEDEN

Toestel/Install. ID: **Aard installatie::** bestaande **Type lokalen:** woning **Plaats onderzoek:** VAN STEENBRUGSESTEENWEG 81 LOPPEM 8210
Aard onderzoek: controlebezoek **Volgens AREI Art.:** 86/271
Datum onderzoek: 20/05/2020 **Volgende binnen** 300 **maand of vóór** 31/05/2045 **Onderzoeker:** CALLENS DIRK

\- **ID-kaart :** - **Uitgereikt te:** - **Datum:** -
Eigendom van:
Installateur:
B.T.W.:

BESCHRIJVING

EAN nr.: - **Teller nr.:** 94602662 **Stand I :** 324162 **Stand II** 137504

Aansluiting: bovengronds **Wachtbuis:** niet geplaatst **Isolatieplaat:** aanwezig
Dienstspanning: 3 x 220V **Max. beveiliging:** 25A **Hoofdbeveiliging:** aut. 4p 40A **Schak.:** alg.diff.schak.
Meter-bordverbinding: kabeltype: VOB **aantal geleiders:** 3 **doorsnede:** 10 mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: VVB **aantal geleiders:** 4 **doorsnede:** 10 mm²
Aardelektrode: type: baren **sectie:** 16 mm² **spreidingswaarde:** 19,3 Ohm
Diff. schak.: algemene: 4p 40A/300mA **is verzegeld met loodje:** in orde **bijkomende diff.:** 4p 40A/30mA
Werking testknop: in orde **Controle foutlus:** in orde **Algemene isolatieweerstand:** > 1 MOhm
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde **Staat van het vast elektrisch materieel:** in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde **onrechtstreekse aanraking:** in orde
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde **Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel:** in orde
Beschrijving installatie - toestellen: ■ **zie schema in bijlage** ■ **ééndraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend**
Nog niet geplaatst: ☐ **keuken** ☐ **badkamer** ☐ **C.V.** ☐ **verlichting** ☐
☐ **gasmeter** ☐ **watermeter** ☐ **hoofd -** ☐ **bijkomende - equipotentiaal verbinding**
Aantal borden: 4 **Aantal eindstroombanen:** 55

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N	1. Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle. 2. Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit. 3.Bij een keuring "verkoop wooneenheid" volgens AREI art. 276 bis dienen verkoper en koper verplichtingen na te komen. Lees meer hierover via deze link: https://www.ocb.be/documenten/2018/Informatienota_overdracht_eigendom.pdf
I	Geen.

BESLUIT

De installatie is conform aan het AREI. De installatie mag in dienst gesteld worden/blijven.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd **uiterlijk op hoger vermelde datum**, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

Voor de Technisch Directeur,



De Agent-onderzoeker

controle organisme maatschappelijk zetel: BTW BE 404.312.034 vereniging zonder winstoogmerk Koningin Astridlaan 60 T : 03 / 451 37 00 www.ocb.be
PC 000-0162392-14 gewestelijke zetel: in elke provincie 2550 Kontich F : 03 / 451 37 10 info@ocb.be Bank 405-3020501-49